



Protokoll CM-Messung

Auftraggeber: _____

Bauvorhaben: _____

Estrichalter: _____

- CT** (Zementstrich)
- CA** (Calciumsulfatestrich)
- CTF** (Zementfließestrich)
- CAF** (Calciumsulfatfließestrich)

Festigkeitsklasse: _____

- beheizt
- unbeheizt
- auf Dämmung

Für die Belegreife maßgebliche Feuchtigkeitsgehalte von Estrichen *

Bodenbelag	CT/CTF beheizt/unbeheizt	CA/CAF beheizt	CA/CAF unbeheizt
Keramik/Naturstein in Verbindung mit Schlüter-DITRA	-	≤ 2,0 %	≤ 2,0 %
Textile und elastische Beläge, Parkett und Laminat	≤ 1,8 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %

* Bezüglich der Restfeuchte im Estrich sind die entsprechenden Produktdatenblätter und Verarbeitungsrichtlinien des Bodenbelagherstellers zu berücksichtigen.

Hinweis: Protokolle zum Belegreifeheizen *siehe Anlage V.*

Messung	Ort	Einwaage (g)	Monometerdruck (bar)	Wassergehalt (%)
1				
2				
3				
4				
5				

Zu belegende Estrichfläche: _____ m²

Bemerkungen/Anwesende: _____

Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift des Auftraggebers